

Belangrijk:

- Het advies van de leverancier van de vloerafwerking is altijd leidend. Afwijkingen van dit protocol kunnen schade veroorzaken.

Voorwaarden voor starten:

- Installatie gevuld en ontlucht.
- Installatie op druk (+- 1,5 – 2 bar)
- Dekvloer voldoende uitgehard (volgens voorschrift)

Het opstookprotocol (uitgaande van 15 °C omgevingstemperatuur)

Start met een watertemperatuur die 5 °C hoger is dan de omgevingstemperatuur van de betreffende ruimte.

De watertemperatuur moet worden afgelezen op de verwarmingsinstallatie.

Verhoog de watertemperatuur iedere 72 uur met 5 °C, net zolang tot de praktisch maximale watertemperatuur van 45 °C is bereikt.

Opstook Instructies

Starttemperatuur	Start 5 °C boven de omgevingstemperatuur.
Dagelijkse verhoging	Verhoog de temperatuur iedere 72 uur met 5 °C tot 45 °C.
Stabiele fase	Houd 45 °C minimaal 24 vast.

Dagelijks Schema

Dag	Temperatuur
Dag 1	20 °C
Dag 4	25 °C
Dag 7	30 °C
Dag 10	35 °C
Dag 13	40 °C
Dag 16	45 °C